

Lista principalelor lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din județul Covasna, necesare a se efectua în regim de urgență pentru prevenirea unor eventuale pagube în localitățile riverane cursurilor de apă,

Nr. crt.	Denumire lucrare, județ	Localizare (curs de apă, UAT..., localitatea ..., etc)	Data la care s-a produs calamitatea	Valoare estimată pentru refacerea lucrării (cu TVA) - mil lei -	Capacități fizice afectate	Raport de Sinteză nr.* Proces Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor ... Procesului Verbal de calamități ...	Descriere punct critic
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Indiguire Raul Negru și afluenți, Jud. Covasna	Dig mal drept la Catalina amonte 400 m pod DJ 121	19-21.06.2021	785,40	100 m dig	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3961/25.06.2021	S-au semnalat foarte multe infiltrări prin corpul și talpa digului
2	Indiguire Raul Negru și afluenți, Jud. Covasna	Dig Raul Negru, mal drept la 1 km amonte pod DN 13E la Reci	19-23.06.2021	1.071,00	165 m dig	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3965/25.06.2021	infiltratii pe sub corpul digului
3	Subtraversare Ø1300 pr. Reci jud. Covasna	Subtraversare Ø1300 pr. Reci la Reci alata la 140 m amunte de Pod DN 13E, mal drept	19-23.06.2021	91,63	Subtraversare Ø1300	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3965/25.06.2021	Subtraversare cu clapet blocat în pozitie semideschis
4	Indiguire Raul Negru și afluenți, Jud. Covasna	Dig Raul Negru mal drept de la 880 m amonte de pod DJ 103B, Ozun	19-23.06.2021	3.927,00	500 m dig	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3964/25.06.2021	infiltratii prin dig și prin corpul digului
5	Subtraversare Ø800, dig raul Raul Negru la Ozun jud. Covasna	la 180 m amonte pod DJ 103B mal drept	19-23.06.2021	91,63	Subtraversare Ø800	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3964/25.06.2021	Subtraversare cu clapet blocat în pozitie semideschis
6	Indiguire Raul Negru și afluenți la Chicis (Bacel) Jud. Covasna	Dig remuu pr. Satului mal sting	19-23.06.2021	249,90	100 m dig	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3958/25.06.2021	infiltratii prin corpul digului
7	Subtraversare Ø1200 Lunca Marcusului jud Covasna	subtraversare aflate la 400 amunte de confluenta cu pr. Dobarlau, mal drept	18-23.06.2021	136,85	Subtraversare Ø1200	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3848/21.06.2021	In pozitia inchi permite infiltrarea apei
8	Subtraversare Ø600 Lunca Marcusului jud. Covasna	subtraversare aflate la 250 amunte de confluenta cu pr. Dobarlau, mal drept	18-23.06.2021	65,45	Subtraversare Ø600	RS 18-22 iun2021, PV calamitate nr.3848/21.06.2021	In pozitia inchi permite infiltrarea apei

Notă:

* Pentru lucrările ce se impun a fi refacute în regim de urgență se solicită suplimentar Hotărâre CJSU. Acest lucru va fi menționat în macheta în col.7. Tot în coloana 7 se va justifica caracterul de urgență al lucrărilor, se vor prezenta pagubele potențiale imediate

**capacități tehnice prezentate sunt estimate, acestea urmând a fi stabilite și detaliate în urma realizării studiului de fezabilitate care va stabili soluțiile optime de punere în stare de funcționare a construcțiilor hidrotehnice